



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA GROJDIBODU
CONSILIUL LOCAL
Comuna Grojdibodu, cod 237210 tel/fax 0249536001
www. primariagrojdibodu.ro
e-mail: primaria_grojdibodu@yahoo.com // secretar@primariagrojdibodu.ro



HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, în conformitate cu OUG 64/2022, pentru obiectivul de investiții „PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINȚARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT – ACȚIUNEA 1 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT, - ACȚIUNEA 2 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT”

Consiliul Local al comunei Grojdibodu, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 2183/13.05.2025, inițiat de Primarul comunei Grojdibodu;
- Referatul de aprobare nr. 2184/13.05.2025;
- Raportul de specialitate nr. 2185/13.05.2025 al compartimentului de Achiziții Publice;
- Avizul nr. 2392/28.05.2025 al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Grojdibodu;
- adresa 1691/13.09.2022 transmisă de Asocieria SC WAGRAMER TERMO 2000 SRL, SC PANADRIA SRL, SC CONDOR PADURARU SRL, SC TRANSCOM CARAIMAN SRL, contractant;
- contractul nr. 2261/25.04.2019 execuție lucrări în cadrul proiectului „PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINȚARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT – ACȚIUNEA 1 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT, - ACȚIUNEA 2 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT”;
- prevederile O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ajustarea prețurilor și a valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: "PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINȚARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT – ACȚIUNEA 1 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT, - ACȚIUNEA 2 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va înainta: Instituției Prefectului județului Olt, Compartimentului de Achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Grojdibodu și Primarului comunei Grojdibodu.

Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat - Pentru: 11 voturi, Împotrivă: 0 voturi

Nr.total consilieri: 11. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE MINUȘ



NR. 23/29.05.2025

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
DAVID GEORGETA- MARIA

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 23 din 29.05.2025			
Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotararii ¹⁾ s-a facut cu majoritate <input type="checkbox"/> simpla x absoluta <input type="checkbox"/> calificata ²⁾	29.05.2025	
2	Comunicarea catre primar ³⁾	02.06.2025	
3	Comunicarea catre prefectul judetului ⁴⁾		
4	Aducerea la cunostinta publica ⁴⁾⁺⁵⁾	02.06.2025	
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual ⁴⁾⁺⁵⁾		
6	Hotararea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , dupa caz	02.06.2025	

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.”
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.”
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ...
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.”
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.”
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.”

Anexă la HCL NR. 23 /29.05.2025

REST DE EXECUTAT SI CALCUL MAJORARE LA 13.09.2022

DENUMIREA LUCRARI	VALOARE TOTALA CONTRA CTATA	VALOARE TOTALA CONTRA CTATA ACTUALI ZATA NR NCS Septemb rie 2022	Rest de Realiz at pana la septem brie 2022 pentru OG64	Valoar e materie ale in Rest de Realiz at pana la septem brie 2022 pentru OG64	Valoa re Major ata OG64	Major are OG64	Valoar e contra ctata actuali zata cu og64
PROIECTARE	308392.70	308392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	308392.70
PROIECTARE	260876.00	260876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260876.00
DOC. OBTINERE AVIZE	9317.00	9317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9317.00
ASISTENTA TEHNICA	38199.70	38199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38199.70
ACTIUNEA 1	4128249.52	3832705.13	236371.30	111590.89	335169.18	98797.88	4008968.35
PUT FORAT	330693.38	280919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	338946.14
184101 CAPTARE CU PUTURI FORATE-LUCRARI FORARE, TUBARE FORAJ	234089.45	176062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	234089.45
184102 TERASAMENTE- CABINA PUT FORAT	3947.38	3947.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3947.38
184103 CONSTRUCTII- CABINA PUT FORAT(2 BUC)	18967.07	18967.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18967.07
184105 INSTALATII ELECTRICE -PUT FORAT (1X2BUC)	22234.82	21562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	21562.65
184104 INSTALATII SANITARE -CABINA PUT FORAT-2 BUC	12594.37	12594.37	0.00	0.00	0.00	0.00	12594.37
184107 MONTAJ ECHIPAMENTE-POMPE PUT FORAT	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	110.29
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	38750.00	38750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38750.00
184108 INSTALATII ELECTRICE -PUT FORAT (1X2BUC)	0.00	8924.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8924.93
184109 NCS-CAPTARE CU PUTURI FORATE-F3+F4-LUCRARI FORARE,TUBARE FORAJ (184101)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184110 NCS-TERASAMENTE-CABINA PUT FORAT F3 +F4 (184102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184111 NCS-CONSTRUCTII-CABINA PUT FORAT F3+F4(184103)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184112 NCS-INSTALATII SANITARE-CABINA PUT FORAT F3+F4 (184104)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184113-NCS-MONTAJ ECHIPAMENTE-POMPE PUT FORAT F3+F4 (184107)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184114-NCS-CONSTRUCTII IMPREJMUIRE CABINA PUT F3+F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184115-NCS-INSTALATII ELECTRICE-PUT FORAT F3+F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOSPODARIA DE APA	1461832.92	1472445.06	189601.02	89510.64	268849.97	79248.95	1567315.21
184236 INSTALATII ELECTRICE ALIMRNTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA LES 20 KV STALP-PT ANVELOPA-PTPB 1	4831.77	4572.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4572.08

184243 INSTALATII ELECTRICE ALIMNTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA LES 20KV STALP-PT ANVELOPA-PTPB 1	0.00	3388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3388.32
184237 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA 0,4KV-DE LA PTPB LA GOSPODARIA D	7876.81	7876.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7876.81
184237 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA 0,4KV-DE LA PTPB LA GOSPODARIA D	0.00	196467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	196467.56
184238 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA PT IN ANVELOPA BETON-PTB 100 KVA-2	8719.84	8719.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8719.84
184239 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA RACORD LEA 20 KV+SEPARATORI	170649.64	33606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	33606.26
184240 INSTALATII ELECTRICE-MASURARE TENSUINE	15510.25	5962.58	5962.58	2814.93	8454.80	2492.22	8454.80
184201 TERASAMENTE-CONTAINER ADMINISTRATIV	635.72	635.72	0.00	0.00	0.00	0.00	635.72
184205 TERASAMENTE-CONTAINER STATIE DE POMPARE	635.72	635.72	0.00	0.00	0.00	0.00	635.72
184210 TERASAMENTE-CONTAINER STATIE DE CLORINARE	635.72	635.72	0.00	0.00	0.00	0.00	635.72
184211 CONSTRUCTII-CONTAINER STATIE DE CLORINARE	5780.19	5780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5780.19
184214 TERASAMENTE-FOSA SEPTICA	1606.09	1606.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1606.09
184217 TERASAMENTE-GRUP ELECTROGEN	512.36	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36
184224 TERASAMENTE- AMENAJARE INCINTA	216725.26	201104.06	146573.40	69197.30	207837.78	61264.38	277989.64
184225 TERASAMENTE-IMPREJMUIRE ZONA DE PROTECTIE SANITARA CU REGIM SEVER INCLUSIV PORTI DE ACCES	7327.60	7327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7327.60
184229 TERASAMENTE- INSTALATII SANITARE CONDUCTE TEHNOLOGICE GA	7185.25	7185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7185.25
184231 TERASAMENTE-CAMINE DE VANE SI VIZITARE IN GA	1079.49	1079.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1079.49
184234 TERASAMENTE-CONDUCTA DE GOLIRE A REZERVORULUI PVC DE 200 MM IN AFARA GOSPODARIEI DE APA	3112.68	3112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3112.68
184202 CONSTRUCTII-CONTAINER ADMINISTRATIV	5780.19	5780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5780.19
184206 CONSTRUCTII-CONTAINER STATIE DE POMPARE	5780.19	5780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5780.19
184218 CONSTRUCTII-GRUP ELECTROGEN	2319.93	2319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2319.93
184221 CONSTRUCTII- REZERVOR DE INMAGAZINARE 500 MC	108951.87	108951.87	0.00	0.00	0.00	0.00	108951.87
184226 CONSTRUCTII-IMPREJMUIRE ZONA DE PROTECTIE SANITARA CU REGIM SEVER INCLUSIV PORTI ACCES	72143.26	72143.26	3287.80	1552.17	4662.03	1374.23	73517.49
184232 CONSTRUCTII-CAMINE DE VANE SI VIZITARE GA	28604.13	28604.13	0.00	0.00	0.00	0.00	28604.13
184227 INSTALATII ELECTRICE- AUTOMATIZARI GA	8799.15	8799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8799.15
184228 INSTALATII ELECTRICE- ILUMINAT GA	106829.16	80057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80057.36
184207 INSTALATII HIDRAULICE- CONTAINER STATIE DE POMPARE	12357.85	12357.85	12357.85	5834.14	17523.15	5165.30	17523.15
184230 INSTALATII SANITARE-CONDUCTE TEHNOLOGICE GA	9296.00	9296.00	426.36	201.28	604.57	178.21	9474.21
184233 INSTALATII SANITARE- CAMINE DE VANE SI VIZITARE GA	3050.68	3050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3050.68

184235 INSTALATII SANITARE-CONDUCTA DE GOLIRE A REZERVORULUI PVC DE 200 MM IN AFARA GOSPODARIEI	4629.30	4629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4629.30
184204 MONTAJ ECHIPAMENTE-CONTAINER ADMINISTRATIV	391.38	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	391.38
184209 MONTAJ ECHIPAMENTE-CONTAINER STATIA DE POMPARE	1310.04	1310.04	1310.04	618.47	1857.61	547.57	1857.61
184213 MONTAJ ECHIPAMENTE -CONTAINER STATIE DE CLORINARE	2008.09	2008.09	2008.09	948.02	2847.43	839.34	2847.43
184216 MONTAJ ECHIPAMENTE-FOSA SEPTICA	212.89	212.89	212.89	100.51	301.87	88.98	301.87
184220 MONTAJ ECHIPAMENTE- GRUP ELECTROGEN	668.12	668.12	668.12	315.42	947.38	279.26	947.38
184222 MONTAJ ECHIPAMENTE- REZERVOR DE INMAGAZINARE 500 MC	9082.41	9082.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9082.41
184241 MONTAJ ECHIPAMENTE- MONTAJ POST TRAFU	2817.78	2817.78	2817.78	1330.27	3995.55	1177.77	3995.55
184242 MONTAJ ECHIPAMENT-MONTAJ BMPT	239.01	239.01	239.01	112.84	338.91	99.90	338.91
184701 REZISTENTA -INFRASTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184702 REZISTENTA -SUPRASTRUCTURA-VOPSITORII CONF.METALICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184703 INFRASTRUCTURA-FUNDATII REZERVOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184704 TERASAMENTE CAMINE PE CONDUCTA DE ADUCTIUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184705 CONSTRUCTII CAMINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184706 CAMINE DE CANALIZARE IN GOSPODARIA DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184707 INSTALATII SANITARE CAMINE RETEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184708 INSTALATII SANITARE CONDUCTE TEHNOLOGICE GOSPODARIA DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223102 REZISTENTA-SUPRASTRUCTURA-STATIE TRATARE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223103 ARHITECTURA-STATIE TRATARE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223110 BRANSAMENT ELECTRIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223111 MONTAJ STATIE DE TRATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	610659.00	610659.00	659.00	311.11	934.45	275.45	610934.45
Dotari	13078.10	13078.10	13078.10	6174.17	18544.45	5466.35	18544.45
DESFACERE-REFACERE SISTEM RUTIER PENTRU ALIMENTARE CU APA	243565.89	46020.21	0.00	0.00	0.00	0.00	46020.21
184301 TERASAMENTE-(ASFALT)-100 MP	936.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184303 TERASAMENTE-PLATFOME BETONATE, TROTUARE SI POLETE ACCES CURTI	4757.72	4757.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4757.72
184305 TERASAMENTE-RIGOLE BETONATE-100 MP	131642.57	29576.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29576.22
184302 CONSTRUCTII-(ASFALT)-100 MP	11693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184304 CONSTRUCTII-PLATFOME BETONATE, TROTUARE SI POLETE ACCES CURTI	94535.43	11686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11686.27
RETEA DISTRIBUTIE	2078503.81	2023484.34	46770.28	22080.25	66319.20	19548.92	204303.26
184401 TERASAMENTE - CONDUCTA ALIMENTARE CU APA	443066.42	443066.42	5799.74	2738.06	8223.90	2424.16	445490.58
184403 TERASAMENTE- CAMINE PE RETEAUA DE DISTRIBUTIE	6657.40	6486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6486.86
184406 TERASAMENTE CONDUCTE BRANSAMENT DE 25 MM SI DE 32 MM	73282.49	40308.06	2210.17	1043.42	3133.97	923.80	41231.86
184409 TERASAMENTE -CAMINE BRANSAMENT DE 25 MM SI DE 32 MM	56960.86	56960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	56960.86

184412 TERASAMENTE- HIDRANTI	3923.40	3923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3923.40
184415 TERASAMENTE-RETEA ADUCTIUNE	7352.23	7352.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7352.23
184417 TERASAMENTE-SUBTRAVERSARI	120231.21	120231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	120231.21
184404 CONSTRUCTII - CAMINE PE REEAUA DE DISTRIBUTIE	203177.29	197830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	197830.62
184402 INSTALATII SANITARE- CONDUCTA ALIMENTARE CU APA	359638.85	357073.22	19379.28	9148.96	27479.38	8100.10	365173.32
184405 INSTALATII SANITARE - CAMINE PE REEAUA DE DISTRIBUTIE	42057.61	41544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	41544.66
184407 INSTALATII SANITARE - CONDUCTE BRANSAMENT DE 25 MM	159958.66	146509.41	135.85	64.13	192.63	56.78	146566.19
184408 INSTALATII SANITARE -CONDUCTE BRANSAMENTE DE 32 MM	12717.89	12717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12717.89
184413 INSTALATII SANITARE - HIDRANTI	107604.92	107604.92	0.00	0.00	0.00	0.00	107604.92
184414 INSTALATII SANITARE - VANE INGROPATE	4234.60	4234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4234.60
184416 INSTALATII SANITARE- CONDUCTA ADUCTIUNE	5658.28	5658.28	470.24	222.00	666.79	196.55	5854.83
184410 MONTAJ ECHIPAMENTE -CAMIN BRANSAMENT DE 25 MM SI 32 M	33541.70	33541.70	1300.00	613.73	1843.37	543.37	34085.07
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	438440.00	438440.00	17475.00	8249.95	24779.16	7304.16	445744.16
184245- NCS - TERASAMENTE CAMINE DE VANE - SECTORIZARE F3+F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184246 - NCS - CONSTRUCTII CAMINE DE VANE - SECTORIZARE F3+F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184421 - NCS - INSTALATII SANITARE CAMINE DE VANE - SECTORIZARE F3+F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184417-NCS-TERASAMENTE SUBTRAVERSARI (184417)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184418-NCS-TERASAMENTE-RETEA ADUCTIUNE (184415)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184420-NCS-INSTALATII SANITARE- CONDUCTA ADUCTIUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANIZARE DE SANTIER	13653.52	9836.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13653.52
184501 ORGANIZARE DE SANTIER	13653.52	9836.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13653.52
2 utilitati	207588.31	260593.45	5962.58	2814.93	8454.80	2492.22	263085.67
4.2 montaj	50381.71	50381.71	8555.93	4039.25	12132.12	3576.19	53957.90
4.3 utilaje	1087849.00	1087849.00	18134.00	8561.06	25713.60	7579.60	109542.86
4.1 c+i	2755698.88	2410966.45	19064.69	90001.47	27032.42	79683.51	256429.82
ACTIUNEA 2	5991203.87	5968816.97	16182.64	76395.52	22945.80	67637.38	605010.78
RETEA DE CANALIZARE	4167625.98	4178170.86	33239.97	15692.59	47133.53	13893.56	419206.42
185101 TERASAMENTE -RETEA CANALIZARE	1656958.33	1647465.92	20883.09	9858.91	29611.75	8728.66	165619.48
185102 TERASAMENTE - CONDUCTE RACORDURI	220408.87	220408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	220408.87
185103 TERASAMENTE -CAMINE RACORDURI	36507.18	36507.18	0.00	0.00	0.00	0.00	36507.18
185104 CONSTRUCTII-CAMINE DE CANALIZARE	925761.09	925761.09	5464.12	2579.61	7748.00	2283.88	928044.97
185107 CONSTRUCTII - CAMINE RACORDURI DE 160 MM	612045.67	612045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	612045.67
185105 INSTALATII SANITARE - CONDUCTE REEA CANALIZARE	550479.64	547369.44	6892.76	3254.07	9773.78	2881.02	550250.46
185106 INSTALATII SANITARE - CONDUCTE RACORDURI	165465.20	165465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	165465.20

185916 CONSTRUCTII-CAMINE DE CANALIZARE Ø800	0.00	23147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23147.49
STATII DE POMPARE	89875.74	89875.74	66359.98	31328.55	94096.96	27736.98	117612.72
185207 RACORD ELECTRIC	7006.55	7006.55	7006.55	3307.79	9935.13	2928.58	9935.13
185202 TERASAMENTE-STATIE DE POMPARE	1398.07	1398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1398.07
185201 CONSTRUCTII-IMPREJMUIRE STATII DE POMPARE-1BUC	2371.52	2371.52	2371.52	1119.59	3362.76	991.24	3362.76
185203 CONSTRUCTII-STATIE DE POMPARE	22117.69	22117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22117.69
185208 INSTALATII ELECTRICE	10140.72	10140.72	10140.72	4787.43	14379.31	4238.59	14379.31
185204 INSTALATII SANITARE-STATIE DE POMPARE	6511.80	6511.80	6511.80	3074.22	9233.59	2721.79	9233.59
185206 MONTAJ ECHIPAMENTE	489.39	489.39	489.39	231.04	693.94	204.55	693.94
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	39840.00	39840.00	39840.00	18808.46	56492.22	16652.22	56492.22
CONDUCTA REFULARE	43416.45	43416.45	895.48	422.76	1269.77	374.29	43790.74
185301 TERASAMENTE- CONDUCTA REFULARE	14258.82	14258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14258.82
185302 TERASAMENTE -CAMINE CURATIRE	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	75.51
185303 CONSTRUCTII -CAMINE CURATIRE	6803.19	6803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6803.19
185304 INSTALATII SANITARE - CONDUCTE RETEA REFULARE	21379.42	21379.42	895.48	422.76	1269.77	374.29	21753.71
185305 INSTALATII SANITARE -CAMINE CURATIRE	899.51	899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	899.51
SUBTRAVERSARI CANALIZARE	225802.33	269949.58	0.00	0.00	0.00	0.00	269949.58
185401 TERASAMENTE -SUBTRAVERSARI	225802.33	269949.58	0.00	0.00	0.00	0.00	269949.58
DESFACERE-REFACERE SISTEM RUTIER	259160.50	122612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	122612.77
185501 TERASAMENTE- DESFACERE-REFACERE SISTEM RUTIER (ASFALT)	950.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185503 TERASAMENTE-PLATFORME BETONATE, TROTUARE SI PODETE ACCES CURTI	3568.29	2016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2016.14
185505 TERASAMENTE-DESFACERE-REFACERE RIGOLE BETONATE	108844.85	66250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	66250.84
185506 TERASAMENTE-REFACERE RIGOLE DE PAMANT	1248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185507 TERASAMENTE-REFACERE ACOSTAMENTE	52964.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185502 CONSTRUCTII-DESFACERE-REFACERE SISTEM RUTIER (ASFALT)	18167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185504 CONSTRUCTII-PLATFORME BETONATE, TROTUARE SI PODETE ACCES CURTI	73416.66	54345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	54345.79
GURA DE VARSARE SI CONDUCTA DE EVACUARE APE UZATE	37904.02	37904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37904.02
185601 TERASAMENTE-CONDUCTA EVACUARE APE UZATE	17662.69	17662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17662.69
185603 TERASAMENTE-GURA DE VARSARE	547.73	547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	547.73
185604 CONSTRUCTII-GURA DE VARSARE	12635.12	12635.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12635.12
185602 INSTALATII SANITARE-CONDUCTA EVACUARE	7058.48	7058.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7058.48
STATIE EPURARE	1153765.33	1226887.55	61325.21	28951.63	86957.77	25632.56	125252.011
185701 TERASAMENTE-CONDUCTA BRANSAMENT STATIE EPURARE	3727.22	3727.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3727.22

185702 INSTALATII SANITARE- CONDUCTA BRANSAMENT STATIE DE EPURARE	702.72	702.72	78.33	36.98	111.07	32.74	735.46
185703 TERASAMENTE-CAMIN BRANSAMENT APA LA STATIA DE EPURARE CONDUCTA DE 63 MM	258.37	258.37	258.37	121.98	366.36	107.99	366.36
185704 CONSTRUCTII-CAMIN BRANSAMENT APA LA STATIA DE EPURARE CONDUCTA DE 63 MM	6110.59	6110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6110.59
185708 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE EPURARE LES 20KV STALP -PT ANV	6374.60	25755.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25755.22
185709 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE EPURARE LES 0,4KV-DE LA PTPB L	7524.44	7524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7524.44
185710 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE EPURARE PT IN ANVELOPA BETON-P	8582.14	8582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8582.14
185711 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE EPURARE RACORD LEA 20 KV+SEPAR	76403.01	27656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	27656.39
185712 MASURARE TENSIIUNE	9781.65	5962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5962.58
185706 TERASAMENTE- IMPREJMUIRE STATIE DE EPURARE	1503.85	1503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1503.85
185707 CONSTRUCTII- IMPREJMUIRE STATIE EPURARE	26212.50	26212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26212.50
185705 INSTALATII SANITARE	2057.15	2057.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2057.15
185713 MONTAJ ECHIPAMENTE- MONTAJ POST TRAFU	2817.78	2817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2817.78
185714 MONTAJ ECHIPAMENT-MONTAJ BMPT	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	239.01
185715 INSTALATIE DE ILUMINAT SI PRIZE	0.00	26065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26065.01
185716 INSTALATIA TEHNOLOGICA (TABLOU TA)SI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A TABLOULUI TEG	0.00	6399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6399.68
185717 PRIZA DE PAMANT SI INSTALATIA DE PARATRAZNET	0.00	9447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9447.95
185718 SPECIFICATIA TEHNICA TABLOU TA	0.00	8824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8824.85
185723 INSTALATII ELECTRICE-ILUMINAT STATIA DE EPURARE	0.00	53026.21	53026.21	25033.67	75189.97	22163.76	75189.97
185913 INSTALATII SANITARE STATIA DE EPURARE	0.00	2543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2543.59
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	994167.00	994167.00	659.00	311.11	934.45	275.45	994442.45
Dotari	7303.30	7303.30	7303.30	3447.89	10355.91	3052.61	10355.91
ORGANIZARE DE SANTIER	13653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13653.52
185801 ORGANIZARE DE SANTIER	13653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13653.52
TOTAL	10427846.09	10109914.80	39819.194	18798.641	56462.720	16643.526	103674.68.92
TVA 19%	1981290.76	1920883.81	75656.47	35717.42	10727.917	31622.70	196981.909
TOTAL CU TVA	12409136.85	12030798.61	47384.841	22370.383	67190.637	19805.796	123372.8801

Calculul valorii ajustate a restului de executat si a valorii actualizate a contractului la data de 13.09.2022:

Valoare totală contract		10,427,846.09
Valoarea plății solicitate - V_{pl}		398,191.94
Valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele - V_m	47.21%	187,986.41
Procent avans - $\%_{av}$		0.00
Procent profit - $\%_p$		0.05
Tipul construcției: CLADIRI NEREZIDENTIALE REPARATII CAPITALE coeficient de pondere al materialelor - $\%_{cpm}$		47.21%
Luna de referință	aug.19	ian.21
Luna solicitării la plată - luna „n”	sept.22	iul.22
Indicele de cost în construcții total, publicat - ICC_r	iul.22	187.1
Indicele de cost în construcții total, prognozat - ICC_{plr}	ian.21	139.64
Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat - ICC_{mr}	iul.22	190.1
Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, la data de referință - ICC_{mlr}	ian.21	109.8
Valoarea actualizată a plății solicitată - V_{apl}		564,627.20
Valoarea ajustării		166,435.26
Procent ajustare		41.80%

Formula de ajustare a situațiilor de plată este următoarea:

$$\begin{aligned}
 V_{apl} = V_m \times & \left[(\%_{av} + \%_p) + (1 - \%_{av} - \%_p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) \\
 & + (1 - \%_{cpm}) \times \{ (V_{pl} - V_m) \\
 & \times \left[(\%_{av} + \%_p) + (1 - \%_{av} - \%_p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{plr}} \right] - (V_{pl} - V_m) \}
 \end{aligned}$$

unde:

V_{apl} - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_{pl} - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCMr – indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICCMlr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

ICCr - este indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICCplr - Indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoze, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

%cpm- coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;

luna „n” – luna depunerii solicitării de plată;

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare sau în alte situații similare, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE MINUȘ**



**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
DAVID GEORGETA- MARIA**





Nr. 2183/13.05.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, în conformitate cu OUG 64/2022, pentru obiectivul de investiții „PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINȚARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT – ACȚIUNEA 1 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT, - ACȚIUNEA 2 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT”

Primarul comunei Grojdibodu, jud. Olt, având în vedere:

- adresa 1691/13.09.2022 transmisă de Asocieria SC WAGRAMEX TERMO 2000 SRL, SC PANADRIA SRL, SC CONDOR PADURARU SRL, SC TRANSCOM CARAIMAN SRL, contractant;
 - contractul nr. 2261/25.04.2019 execuție lucrări în cadrul proiectului „PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINȚARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT – ACȚIUNEA 1 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT, - ACȚIUNEA 2 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT”;
 - prevederile O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea prețurilor și a valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: "PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINȚARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT – ACȚIUNEA 1 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT, - ACȚIUNEA 2 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT", conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

**Primar,
Căpriță Adrian Viorel**

**Avizează,
Secretar general,
David Georgeta- Maria**

Geo.



Anexă la PHCL 2183 /13.05.2025

REST DE EXECUTAT SI CALCUL MAJORARE LA 13.09.2022

DENUMIREA LUCRARI	VALOARE TOTALA CONTRACTATA	VALOARE TOTALA CONTRACTATA ACTUALIZATA NR NCS Septembrie 2022	Rest de Realizat pana la septembrie 2022 pentru OG64	Valoarea materiale in Rest de Realizat pana la septembrie 2022 pentru OG64	Valoarea Majorata OG64	Majorare OG64	Valoarea contractata actualizata cu og64
PROIECTARE	308392.70	308392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	308392.70
PROIECTARE	260876.00	260876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260876.00
DOC. OBTINERE AVIZE	9317.00	9317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9317.00
ASISTENTA TEHNICA	38199.70	38199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38199.70
ACTIUNEA 1	4128249.52	3832705.13	236371.30	111590.89	335169.18	98797.88	4008968.35
PUT FORAT	330693.38	280919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	338946.14
184101 CAPTARE CU PUTURI FORATE-LUCRARI FORARE, TUBARE FORAJ	234089.45	176062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	234089.45
184102 TERASAMENTE- CABINA PUT FORAT	3947.38	3947.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3947.38
184103 CONSTRUCTII- CABINA PUT FORAT(2 BUC)	18967.07	18967.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18967.07
184105 INSTALATII ELECTRICE -PUT FORAT (1X2BUC)	22234.82	21562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	21562.65
184104 INSTALATII SANITARE -CABINA PUT FORAT-2 BUC	12594.37	12594.37	0.00	0.00	0.00	0.00	12594.37
184107 MONTAJ ECHIPAMENTE-POMPE PUT FORAT	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	110.29
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	38750.00	38750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38750.00
184108 INSTALATII ELECTRICE -PUT FORAT (1X2BUC)	0.00	8924.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8924.93
184109 NCS-CAPTARE CU PUTURI FORATE-F3+F4-LUCRARI FORARE,TUBARE FORAJ (184101)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184110 NCS-TERASAMENTE-CABINA PUT FORAT F3+F4 (184102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184111 NCS-CONSTRUCTII-CABINA PUT FORAT F3+F4(184103)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184112 NCS-INSTALATII SANITARE-CABINA PUT FORAT F3+F4 (184104)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184113-NCS-MONTAJ ECHIPAMENTE-POMPE PUT FORAT F3+F4 (184107)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184114-NCS-CONSTRUCTII IMPREJMUIRE CABINA PUT F3+F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184115-NCS-INSTALATII ELECTRICE-PUT FORAT F3+F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOSPODARIA DE APA	1461832.92	1472445.06	189601.02	89510.64	268849.97	79248.95	1567315.21
184236 INSTALATII ELECTRICE ALIMRNTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA LES 20 KV STALP-PT ANVELOPA-PTPB 1	4831.77	4572.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4572.08
184243 INSTALATII ELECTRICE ALIMRNTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA LES 20KV STALP-PT ANVELOPA-PTPB 1	0.00	3388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3388.32
184237 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA 0,4KV-DE LA PTPB LA GOSPODARIA D	7876.81	7876.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7876.81
184237 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA 0,4KV-DE LA PTPB LA GOSPODARIA D	0.00	196467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	196467.56

184418-NCS-TERASAMENTE-RETEA ADUCTIUNE (184415)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184420-NCS-INSTALATII SANITARE- CONDUCTA ADUCTIUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANIZARE DE SANTIER	13653.52	9836.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13653.52
184501 ORGANIZARE DE SANTIER	13653.52	9836.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13653.52
2 utilitati	207588.31	260593.45	5962.58	2814.93	8454.80	2492.22	263085.67
4.2 montaj	50381.71	50381.71	8555.93	4039.25	12132.12	3576.19	53957.90
4.3 utilaje	1087849.00	1087849.00	18134.00	8561.06	25713.60	7579.60	1095428.60
4.1 c+i	2755698.88	2410966.45	190640.69	90001.47	27032.42	79683.51	2564298.20
ACTIUNEA 2	5991203.87	5968816.97	161820.64	76395.52	22945.02	67637.38	6050107.87
RETEA DE CANALIZARE	4167625.98	4178170.86	33239.97	15692.59	47133.53	13893.56	4192064.42
185101 TERASAMENTE -RETEA CANALIZARE	1656958.33	1647465.92	20883.09	9858.91	29611.75	8728.66	1656194.58
185102 TERASAMENTE - CONDUCTE RACORDURI	220408.87	220408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	220408.87
185103 TERASAMENTE -CAMINE RACORDURI	36507.18	36507.18	0.00	0.00	0.00	0.00	36507.18
185104 CONSTRUCTII-CAMINE DE CANALIZARE	925761.09	925761.09	5464.12	2579.61	7748.00	2283.88	928044.97
185107 CONSTRUCTII - CAMINE RACORDURI DE 160 MM	612045.67	612045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	612045.67
185105 INSTALATII SANITARE - CONDUCTE RETEA CANALIZARE	550479.64	547369.44	6892.76	3254.07	9773.78	2881.02	550250.46
185106 INSTALATII SANITARE - CONDUCTE RACORDURI	165465.20	165465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	165465.20
185916 CONSTRUCTII-CAMINE DE CANALIZARE Ø800	0.00	23147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23147.49
STATII DE POMPARE	89875.74	89875.74	66359.98	31328.55	94096.96	27736.98	117612.72
185207 RACORD ELECTRIC	7006.55	7006.55	7006.55	3307.79	9935.13	2928.58	9935.13
185202 TERASAMENTE-STATIE DE POMPARE	1398.07	1398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1398.07
185201 CONSTRUCTII-IMPREJMUIRE STATII DE POMPARE-1BUC	2371.52	2371.52	2371.52	1119.59	3362.76	991.24	3362.76
185203 CONSTRUCTII-STATIE DE POMPARE	22117.69	22117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22117.69
185208 INSTALATII ELECTRICE	10140.72	10140.72	10140.72	4787.43	14379.31	4238.59	14379.31
185204 INSTALATII SANITARE-STATIE DE POMPARE	6511.80	6511.80	6511.80	3074.22	9233.59	2721.79	9233.59
185206 MONTAJ ECHIPAMENTE	489.39	489.39	489.39	231.04	693.94	204.55	693.94
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	39840.00	39840.00	39840.00	18808.46	56492.22	16652.22	56492.22
CONDUCTA REFULARE	43416.45	43416.45	895.48	422.76	1269.77	374.29	43790.74
185301 TERASAMENTE- CONDUCTA REFULARE	14258.82	14258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14258.82
185302 TERASAMENTE -CAMINE CURATIRE	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	75.51
185303 CONSTRUCTII -CAMINE CURATIRE	6803.19	6803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6803.19
185304 INSTALATII SANITARE - CONDUCTE RETEA REFULARE	21379.42	21379.42	895.48	422.76	1269.77	374.29	21753.71
185305 INSTALATII SANITARE -CAMINE CURATIRE	899.51	899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	899.51
SUBTRAVERSARI CANALIZARE	225802.33	269949.58	0.00	0.00	0.00	0.00	269949.58
185401 TERASAMENTE -SUBTRAVERSARI	225802.33	269949.58	0.00	0.00	0.00	0.00	269949.58
DESFACERE-REFACERE SISTEM RUTIER	259160.50	122612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	122612.77
185501 TERASAMENTE- DESFACERE-REFACERE SISTEM RUTIER (ASFALT)	950.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185503 TERASAMENTE-PLATFOME BETONATE, TROTUARE SI PODETE ACCES CURTI	3568.29	2016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2016.14
185505 TERASAMENTE-DESFACERE-REFACERE RIGOLE BETONATE	108844.85	66250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	66250.84

185506 TERASAMENTE-REFACERE RIGOLE DE PAMANT	1248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185507 TERASAMENTE-REFACERE ACOSTAMENTE	52964.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185502 CONSTRUCTII-DEFACERE-REFACERE SISTEM RUTIER (ASFALT)	18167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185504 CONSTRUCTII-PLATFORME BETONATE, TROTUARE SI PODETE ACCES CURTI	73416.66	54345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	54345.79
GURA DE VARSARE SI CONDUCTA DE EVACUARE APE UZATE	37904.02	37904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37904.02
185601 TERASAMENTE-CONDUCTA EVACUARE APE UZATE	17662.69	17662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17662.69
185603 TERASAMENTE-GURA DE VARSARE	547.73	547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	547.73
185604 CONSTRUCTII-GURA DE VARSARE	12635.12	12635.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12635.12
185602 INSTALATII SANITARE-CONDUCTA EVACUARE	7058.48	7058.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7058.48
STATIE EPURARE	1153765.33	1226887.55	61325.21	28951.63	86957.77	25632.56	1252520.11
185701 TERASAMENTE-CONDUCTA BRANSAMENT STATIE EPURARE	3727.22	3727.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3727.22
185702 INSTALATII SANITARE- CONDUCTA BRANSAMENT STATIE DE EPURARE	702.72	702.72	78.33	36.98	111.07	32.74	735.46
185703 TERASAMENTE-CAMIN BRANSAMENT APA LA STATIA DE EPURARE CONDUCTA DE 63 MM	258.37	258.37	258.37	121.98	366.36	107.99	366.36
185704 CONSTRUCTII-CAMIN BRANSAMENT APA LA STATIA DE EPURARE CONDUCTA DE 63 MM	6110.59	6110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6110.59
185708 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE EPURARE LES 20KV STALP -PT ANV	6374.60	25755.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25755.22
185709 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE EPURARE LES 0,4KV-DE LA PTPB L	7524.44	7524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7524.44
185710 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE EPURARE PT IN ANVELOPA BETON-P	8582.14	8582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8582.14
185711 INSTALATII ELECTRICE-ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE EPURARE RACORD LEA 20 KV+SEPAR	76403.01	27656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	27656.39
185712 MASURARE TENSUINE	9781.65	5962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5962.58
185706 TERASAMENTE- IMPREJMUIRE STATIE DE EPURARE	1503.85	1503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1503.85
185707 CONSTRUCTII- IMPREJMUIRE STATIE EPURARE	26212.50	26212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26212.50
185705 INSTALATII SANITARE	2057.15	2057.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2057.15
185713 MONTAJ ECHIPAMENTE- MONTAJ POST TRAFU	2817.78	2817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2817.78
185714 MONTAJ ECHIPAMENT-MONTAJ BMPT	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	239.01
185715 INSTALATIE DE ILUMINAT SI PRIZE	0.00	26065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26065.01
185716 INSTALATIA TEHNOLOGICA (TABLOU TA)SI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A TABLOULUI TEG	0.00	6399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6399.68
185717 PRIZA DE PAMANT SI INSTALATIA DE PARATRAZNET	0.00	9447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9447.95
185718 SPECIFICATIA TEHNICA TABLOU TA	0.00	8824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8824.85
185723 INSTALATII ELECTRICE-ILUMINAT STATIA DE EPURARE	0.00	53026.21	53026.21	25033.67	75189.97	22163.76	75189.97
185913 INSTALATII SANITARE STATIA DE EPURARE	0.00	2543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2543.59
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	994167.00	994167.00	659.00	311.11	934.45	275.45	994442.45
Dotari	7303.30	7303.30	7303.30	3447.89	10355.91	3052.61	10355.91
ORGANIZARE DE SANTIER	13653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13653.52
185801 ORGANIZARE DE SANTIER	13653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13653.52

TOTAL	10427846. 09	10109914. 80	398191 .94	187986 .41	56462 7.20	16643 5.26	1036746 8.92
TVA 19%	1981290.7 6	1920883.8 1	75656. 47	35717. 42	10727 9.17	31622. 70	1969819 .09
TOTAL CU TVA	12409136. 85	12030798. 61	473848 41	223703 .83	67190 6.37	19805 7.96	1233728 8.01

Calculul valorii ajustate a restului de executat si a valorii actualizate a contractului la data de 13.09.2022:

Valoare totală contract		10,427,846.09
Valoarea platii solicitate - V_{pl}		398,191.94
Valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele - V_m	47.21%	187,986.41
Procent avans - $\%_{av}$		0.00
Procent profit - $\%_p$		0.05
Tipul construcției: CLADIRI NEREZIDENTIALE REPARATII CAPITALE coeficient de pondere al materialelor - $\%_{cpm}$		47.21%
Luna de referință	aug.19	ian.21
Luna solicitării la plată - luna „n”	sept.22	iul.22
Indicele de cost în construcții total, publicat - ICC_r	iul.22	187.1
Indicele de cost în construcții total, prognozat - ICC_{plr}	ian.21	139.64
Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat - ICC_{mr}	iul.22	190.1
Indicele de cost in construcții pentru costul materialelor, la data de referință - ICC_{mlr}	ian.21	109.8
Valoarea actualizată a plății solicitată - V_{apl}		564,627.20
Valoarea ajustării		166,435.26
Procent ajustare		41.80%

Formula de ajustare a situatiilor de plata este urmatoarea:

$$V_{apl} = V_m \times \left[(\%_{av} + \%_p) + (1 - \%_{av} - \%_p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) \\ + (1 - \%_{cpm}) \times \{ (V_{pl} - V_m) \\ \times \left[(\%_{av} + \%_p) + (1 - \%_{av} - \%_p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{plr}} \right] - (V_{pl} - V_m) \}$$

unde:

V_{apl} - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_{pl} - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_m - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCr_{mr} – indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICCr_{mlr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

ICCr - este indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICCr_{plr} - Indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoze, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

%cpm- coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;

luna „n” – luna depunerii solicitării de plată;

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare sau în alte situații similare, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

**Primar,
Căpriță Adrian Viorel**

**Avizează,
Secretar general,
David Georgeta- Maria**



Nr. 2184/13.05.2025

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, în conformitate cu OUG 64/2022, pentru obiectivul de investiții „PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 1 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 2 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”

Prin HCL nr. 20 / 16.06.2016 a fost aprobată implementarea proiectului „PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 1 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 2 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”.

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcții este comunicat de Institutul Național de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea.

Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Această creștere de preț a fost reflectată în indicele de cost total în construcții de către Institutul Național de Statistică începând cu luna martie 2021. Creșterea de preț generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcții a afectat prețul ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru cele trei categorii de contracte, și anume: contractele de lucrări și de produse (livrare echipamente),

respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice. Creșterea de preț nu a putut fi avută în vedere de către ofertanți la data depunerii ofertelor.

Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicii de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanți întrucât decizia de liberalizare a prețului la energie a fost luată la nivel european și național.

Toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri, domeniul Afaceri interne, denumite în continuare programe naționale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante.

Având în vedere că sunt necesare măsuri de urgență pentru realizarea unei reechilibrării contractuale în cadrul contractului de achiziție publică aferent proiectului de investiții finanțat din fonduri europene nerambursabile, afectat în mod serios de creșteri semnificative ale costurilor, în special în domeniul tuturor costurilor din construcții, dar și dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare de materiale, ținând cont de faptul că la criza declanșată la sfârșitul anului 2020, generată de revenirea economică post-SARS-CoV-2, se adaugă criza prețului la energie, precum și criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, cu impact asupra creșterii semnificative a prețului la materiale, manoperă, utilaj și transport, generându-se astfel un context economic mondial perturbat, cu tensiuni semnificative pe piețele transportului maritim, pe piața materiilor prime și a materialelor de construcții, dar și a semiconductorilor, deoarece contractul nr. 9314 / 15.11.2019 proiectare și execuție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea caminului cultural Grojdibodu” a fost încheiat fără a avea o formulă de ajustare, dar și datorită faptului că contractul de achiziție cu prețuri ferme nu a putut să prevadă prin indicii totali de cost în construcții impactul pe care îl vor avea criza generată de virusul SARS-CoV-2, criza prețului la energie, criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, iar prognozele realizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză la data depunerii ofertelor nu au putut să aibă în vedere impactul acestora asupra costurilor în construcții, pentru a evita blocarea implementării proiectului, ținând cont că sunt necesare măsuri de urgență în domeniul actualizării costurilor investiției, având în vedere că elementele sus-menționate o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune aprobarea ajustării prețurilor și a valorii devizului general pentru obiectivul de investiție:
"PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT"; ACTIUNEA 1 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 2 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”

conform îndrumarului pentru beneficiarii PNDR privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/ 2022 publicat de AFIR.

Rezerva de implementare ce va fi decontată de AFIR pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data de 16.09.2022 (și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art.8 și 18 din OUG 64/2022, cu modificările și completările ulterioare). Suplimentarea rezervei de implementare se poate realiza în procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18 și poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei.

PRIMAR,
CĂPRIȚĂ ADRIAN VIOREL



ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA GROJDIBODU
Nr. 2185/13.05.2025

RAPORT

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, sustinerea financiara și finalizarea investiției în termen, în conformitate cu OUG 64/2022, pentru obiectivul de investiții „PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 1 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 2 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”

Prin HCL nr. 20 / 16.06.2016 a fost aprobată privind implementarea proiectului „PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 1 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 2 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”.

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcții este comunicat de Institutul Național de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea.

Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Această creștere de preț a fost reflectată în indicele de cost total în construcții de către Institutul Național de Statistică începând cu luna martie 2021. Creșterea de preț generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcții a afectat prețul ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru cele

trei categorii de contracte, și anume: contractele de lucrări și de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice. Creșterea de preț nu a putut fi avută în vedere de către ofertanți la data depunerii ofertelor.

Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanți întrucât decizia de liberalizare a prețului la energie a fost luată la nivel european și național.

Toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri, domeniul Afaceri interne, denumite în continuare programe naționale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante.

Având în vedere că sunt necesare măsuri de urgență pentru realizarea unei reechilibrării contractuale în cadrul contractului de achiziție publică aferent proiectului de investiții finanțat din fonduri europene nerambursabile, afectat în mod serios de creșteri semnificative ale costurilor, în special în domeniul tuturor costurilor din construcții, dar și dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare de materiale, ținând cont de faptul că la criza declanșată la sfârșitul anului 2020, generată de revenirea economică post-SARS-CoV-2, se adaugă criza prețului la energie, precum și criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, cu impact asupra creșterii semnificative a prețului la materiale, manoperă, utilaj și transport, generându-se astfel un context economic mondial perturbat, cu tensiuni semnificative pe piețele transportului maritim, pe piața materiilor prime și a materialelor de construcții, dar și a semiconductorilor, deoarece contractul nr. 9314 / 15.11.2019 proiectare și execuție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea caminului cultural Grojdibodu” a fost încheiat fără a avea o formulă de ajustare, dar și datorită faptului că contractul de achiziție cu prețuri ferme nu a putut să prevadă prin indicii totali de cost în construcții impactul pe care îl vor avea criza generată de virusul SARS-CoV-2, criza prețului la energie, criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, iar prognozele realizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză la data depunerii ofertelor nu au putut să aibă în vedere impactul acestora asupra costurilor în construcții, pentru a evita blocarea implementării proiectului, ținând cont că sunt necesare măsuri de urgență în domeniul actualizării costurilor investiției, având în vedere că elementele sus-menționate o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune aprobarea ajustării prețurilor și a valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: "PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT"; ACTIUNEA 1 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 2 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE

MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT” conform îndrumarului pentru beneficiarii PNDR privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/ 2022 publicat de AFIR.

Rezerva de implementare ce va fi decontata de AFIR pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data de 16.09.2022 (și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art.8 și 18 din OUG 64/2022, cu modificările și completările ulterioare). Suplimentarea rezervei de implementare se poate realiza în procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18 și poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei.

În concluzie

Avand in vedere:

- adresa 708/16.09.2022 a SC ALEXCOR TRADING SRL, contractant;
- referatul de aprobare al primarului comunei Grojdibodu, avizele comisiilor de specialitate;
- contractul nr. 1710 din 10.06.2020 executie lucrari in cadrul proiectului „PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 1 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 2 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”;
- prevederile OUG nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe neramb~sabile;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele pullice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică, cu modificările si completările ulterioare;
- in temeiul prevederilor art.139 alin.1, art.196, alin. 1, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

propunem:

Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, în conformitate cu OUG 64/2022 pentru obiectivul de investiții: "PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 1 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”; ACTIUNEA 2 – “ PRIMA INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT”

**REFERENT,
DOBRE IONELA ECATERINA**



COMISIA NR.1.Comisie buget-finanțe,urbanism,programe de dezvoltare economico-sociale și administrarea domeniului public și privat al comunei.

COMISIA NR.2.Comisie pentru administrație publică,juridică și de disciplină,de apărare a ordinii publice și a drepturilor cetățenilor,agricultură,gospodărire comunală,protecția mediului,servicii.

COMISIA NR.3.Comisie pentru sănătate,învățământ,cultură,protecție socială,activități sportive și de agrement.

AVIZ FAVORABIL

Având în vedere OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cele trei comisii de specialitate mai sus menționate din cadrul Consiliului Local Grojdibodu, județul Olt, întrunite în ședința comună de lucru din data de: 28.05.2025.

Au analizat proiectul de hotărâre cu privire la: actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, în conformitate cu OUG 64/2022, pentru obiectivul de investiții „PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINȚARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT – ACȚIUNEA 1 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT, - ACȚIUNEA 2 – PRIMA INFIINȚARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ IN SATUL GROJDIBODU, COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT”.

Prevederile Legii contabilității și ale finanțelor publice, prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Față de cele mai sus prezentate Comisiile de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat de Primarul comunei Grojdibodu, județul Olt și propune supunerea acestui proiect spre dezbateră Consiliului Local al comunei Grojdibodu, județul Olt în ședința ordinară din data de: 29.05.2025

COMISIILE DE SPECIALITATE

1.Președinte,

Iovancea Dorel

Secretar,

Rădoi Rodica

Membrii,

Sulu Marian

Văncica Virgil

Vasile Minuș

2.Președinte,

Ivan Ion

Secretar,

Niță Marin

Membrii,

Șuică Florinel

3.Președinte,

Vîlcu Gigi

Secretar,

Ghiță Vasilică Titel

Membrii,

Stancu Virgil Adrian